



COMMITTENTE

## AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENNARIOLO

OGGETTO

### LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN QUIRICO



**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

ELABORATO

#### CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI E D.L.

"d'A. d'A. project associati":

arch. Gabriele Manca

arch. Donatella De Rinaldis

via Umbria n. 229, 09170 Oristano - tel. 078370480

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Paolo Sinis

IL SINDACO  
Dott. Gianbattista Ledda

L'ORDINARIO DIOCESANO

IL PARROCO  
Don Antonio A. Soggiu



ALLEGATO

**E**



ID	Nome	Durata 120,00 g -	Inizio	Fine	10 giu 19							17 giu 19							24 giu 19							01 lug 19						
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
1	003.91.001.008 - Compenso a corpo per oneri specifici difficilmente	120,00	lun 10/06/19	ven 22/11/19																												
2	060.03.001.002/002 - Rimozione di vegetazione superiore	4,00	gio 13/06/19	mar 18/06/19																												
3	060.03.001.005/001 - Diserbo	3,00	lun 10/06/19	mer 12/06/19																												
4	021.01.011.003/002 - Scavo di sbancamento	2,00	gio 25/07/19	ven 26/07/19																												
5	001.04.011.002/010 - ponteggio metallico in elementi prefabbricati	3,00	mer 19/06/19	ven 21/06/19																												
6	001.04.026.001/001 - Nolo di opere di puntellamento	2,00	lun 15/07/19	mar 16/07/19																												
7	021.06.110.003/304 - Restauro e consolidamento di murature	3,00	gio 15/08/19	lun 19/08/19																												
8	021.02.051.001/001 - Smontaggio eseguito a mano di murature	2,00	mer 17/07/19	gio 18/07/19																												
9	021.10.001.001/001 - Muratura in pietrame	12,00	mar 27/08/19	mer 11/09/19																												
10	021.06.011.003/001 - Consolidamento di murature lesionate	8,00	ven 05/07/19	mar 16/07/19																												
11	021.06.022.001/005 - Consolidamento di fondazioni eseguito con il	5,00	gio 27/06/19	mer 03/07/19																												
12	021.06.971.021/001 - Catena catenaria	3,00	mar 22/10/19	gio 24/10/19																												
13	021.02.261.012/001 - Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra	4,00	ven 19/07/19	mer 24/07/19																												
14	021.20.006.003/001 - Orditura principale e secondaria in legno	5,00	gio 12/09/19	mer 18/09/19																												
15	021.20.011.001/001 - Tavolato continuo in legno dell'essenza specificata	6,00	gio 19/09/19	gio 26/09/19																												
16	005.11.021.002/001 - Sottomanto di copertura microventilato	4,00	ven 27/09/19	mer 02/10/19																												
17	005.11.041.001/005 - Manto in laterizio	6,00	gio 03/10/19	gio 10/10/19																												
18	021.16.101.001/001 - Intonaco premiscelato a base calce	7,00	ven 11/10/19	lun 21/10/19																												
19	021.16.101.001/101 - Intonaco premiscelato a base calce	6,00	lun 19/08/19	lun 26/08/19																												
20	005.05.002.002/001 - Vespaio di sottofondo	3,00	mer 31/07/19	ven 02/08/19																												
21	021.14.001.001/001 - Massetto in calce idraulica	4,00	lun 05/08/19	gio 08/08/19																												
22	021.24.005.004/001 - Pavimentazione interna	5,00	gio 24/10/19	mer 30/10/19																												
23	021.24.005.011/006 - Pietra basaltica compatta per rivestimento di scala,	1,00	gio 31/10/19	gio 31/10/19																												
24	021.26.021.007/001 - Tinteggiatura	7,00	gio 14/11/19	ven 22/11/19																												
25	021.26.003.003/001 - Aggrappante per tinteggiature	2,00	lun 04/11/19	mar 05/11/19																												
26	021.26.023.001/011 - Tinteggiatura di pareti esterne	6,00	mer 06/11/19	mer 13/11/19																												
27	021.50.011.001/001 - Portone d'ingresso esterno	2,00	gio 31/10/19	ven 01/11/19																												
28	005.22.002.002/001 - Vetrata in legno	1,00	lun 04/11/19	lun 04/11/19																												
29	005.22.002.005/001 - Fornitura di finestra o porta finestra in legno di	1,00	mar 05/11/19	mar 05/11/19																												
30	005.25.001.002/021 - Vetrocamera con cristallo stratificato	1,00	mer 06/11/19	mer 06/11/19																												
31	021.22.201.001/001 - Strato protettivo in battuto di cocciopesto	2,00	mar 27/08/19	mer 28/08/19																												
32	021.36.001.002/001 - Preliminare pulitura di superficie lapidea	1,00	mar 20/08/19	mar 20/08/19																												
33	021.06.320.301/010 - Ricostruzione e consolidamento di volte di pietra	4,00	mer 21/08/19	lun 26/08/19																												
34	023.01.006.001/003 - Cavidotto in pvc,	2,00	lun 29/07/19	mar 30/07/19																												
35	023.01.005.002/003 - Scatola di derivazione da incasso in resina, fornitura	2,00	lun 26/08/19	mar 27/08/19																												
36	023.01.005.001/002 - Cavidotto flessibile	4,00	ven 23/08/19	mer 28/08/19																												
37	023.01.005.001/003 - Cavidotto flessibile	4,00	ven 23/08/19	mer 28/08/19																												

[illegible]



[illegible]